DESCRIZIONE DELLE FASI ATTUATIVE Il progetto complessivo denominato "Nodo di Funo" così come descritto Assetto base nelle tavole precedenti risulta essere un intervento impegnativo sia sotto il Fanno parte di questo secondo stralcio funzionale, quelle opere stradali che profilo progettuale-esecutivo con la gestione dei cantieri che garantiscono la completa funzionalità dell'intero sistema, quindi la economico-finanziario con una stima dei costi pari a circa 50.6 ml€ realizzazione dell'intera variante alla SP3 ad una corsia per senso di marcia L'ipotesi di realizzare l'intero asse della nuova SP3 a due corsie per senso e dei relativi collegamenti. \wedge A1 di marcia contemporaneamente a tutti gli altri interventi se pur auspicabile da un punto di vista ingegneristico potrebbe rappresentare un • Assetto potenziato Fanno parte di questa ultima fase la realizzazione del potenziamento a due ostacolo alla reale fattibilità economica se non si renderanno disponibili corsie per senso di marcia della SP3 e la previsione di un ulteriore nuovo tutte le risorse. Da queste considerazioni deriva l'esigenza di pensare ad accesso al futuro polo funzionale. Dal punto di vista temporale si fa un progetto dell'infrastruttura che possa essere realizzato per stralci riferimento alla completa attuazione delle funzioni previste nei tre Accordi funzionali senza compromettere l'efficienza economica- trasportistica. territoriali di Interporto-Centergross e Polo funzionale. La Pertando si sono individuate tre possibili fasi attuative denominate: previsione/attuazione di questa fase dovrà necessariamente essere valutata assetto di minima, assetto base e assetto potenziato. rispetto a due elementi fondamenti attualmente non precisamente definiti: la prevista realizzazione del Passante autostradale Nord e le effettive previsioni per le funzioni che saranno insediate nell'area. Entrambi tali Fanno parte di questo primo stralcio funzionale quelle opere elementi possono avere un peso determinante rispetto alla funzionalità infrastrutturali che risultano necessarie nel breve periodo perchè della trasversale di pianura ad una corsia per senso di marcia e dei suoi risolvono criticità pregresse e quindi si denotano come interventi prioritari. Dal punto di vista temporale si fa riferimento all'entrata in esercizio della Nuova Galliera attualmente in fase di Di seguito si riportano sinteticamente le ripartizioni economiche finanziare progettazione esecutiva. delle tre fasi attuative, mentre per una trattazione di dettaglio dei contenuti si rimanda alle tavole successive. Progetto complessivo 50.6 ml€ Assetto di minima 25.0ml€ 53.5 ml€ (*) Assetto base Assetto potenziato (*) Tale importo risulta maggiore rispetto alla soluzione che prevede la completa realizzazione da subito della nuova SP3 a 2 corsie per senso di marcia, a causa dei maggiori oneri economici dovuti alle fasi di costruzion **B**1 **B2 COSTO COMPLESSIVO** 53.583.222 euro **LEGENDA** ASSETTO DI MINIMA ASSETTO BASE ASSETTO POTENZIATO DEMOLIZIONI Numero Elaborato 1:10.000 (Adattato A3) SCHEMA DIRETTORE NODO INFRASTRUTTURALE INTERPORTO-CENTERGROSS FASI ATTUATIVE DEL PROGETTO COMPLESSIVO PR 8 Settembre 2008