

# Il futuro del territorio attraverso la scuola

*conferenza stampa del 14 aprile 2009*

# IL QUADRO GENERALE

## EDILIZIA SCOLASTICA RIEPILOGO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI DAL 2004 AL 2009

SERVIZI	ANNO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO AL 31/12	DI CUI NUOVE COSTRUZIONI	DI CUI MANUTENZIONI
EDILIZIA SCOLASTICA	2004	4.709.700,00	5.716.200,00	-	5.716.200,00
	2005	11.794.100,00	9.909.100,00	4.730.000,00	5.179.100,00
	2006	13.508.000,00	20.273.850,00	13.585.000,00	6.688.850,00
	2007	13.860.556,00	8.931.349,57	5.538.500,00	3.392.849,57
	2008	16.850.496,00	17.172.141,86	12.371.723,66	4.800.418,20
	2009 (aggiornato al 9/4/09)	1.750.000,00 (*)	2.747.000,00	-	2.747.000,00
	<b>TOTALI</b>		<b>62.472.852,00</b>	<b>64.749.641,43</b>	<b>36.225.223,66</b>

(\*) Problema del patto di stabilità

# STATO DI AVANZAMENTO

## MARZO 2009

<b>STATO DI AVANZAMENTO A MARZO 2009</b>						
<b>AULE REALIZZATE</b>	<b>aule</b>	<b>laboratori</b>	<b>palestre</b>	<b>aula magna</b>	<b>biblioteca</b>	<b>tot. locali</b>
Polo di Porretta	16	13			1	30
Minghetti stradellaccio	2					2
Scarabelli convitto	2					2
Scarabelli convitto	2					2
Fermi presso CEFAL	5		1			6
Isart via Varthema	16					16
Scarabelli ex blocco bagni	8					8
Ampl. PT Da Vinci Casalecchio	4					4
Ferrarini di Sasso Marconi	1					1
G. Bruno di Budrio	2	-1				1
Caduti della Direttissima	2			1		3
Copernico (biblioteca+sist. est.)					1	1
Rambaldi ex IAL	4					4
Rambaldi custode IAL	2					2
Ghini	4		1	2		7
<b>Totale</b>	<b>70</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>89</b>

# STATO DI AVANZAMENTO

## MARZO 2009

<b>STATO DI AVANZAMENTO A MARZO 2009</b>						
<b>RISTRUTTURAZIONI</b>	aule	laboratori	palestre	aula magna	biblioteca	<b>tot. locali</b>
Galvani	17		1	1		<b>19</b>
ISART Cartolerie	7			1		<b>8</b>
<b>Totale</b>	<b>24</b>		<b>1</b>	<b>2</b>		<b>27</b>
<b>IN COSTRUZIONE</b>	aule	laboratori	palestre	aula magna	biblioteca	<b>tot. locali</b>
Polo di Porretta			1			<b>1</b>
Copernico	10			1		<b>11</b>
Scappi Casalecchio	6					<b>6</b>
<b>Totale</b>	<b>16</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>18</b>
<b>PROGETTATE E FINANZIATE</b>	aule	laboratori	palestre	aula magna	biblioteca	<b>tot. locali</b>
Ampl. Da Vinci presso Belluzzi	9	2	1			<b>12</b>
Ampl. Mattei di San Lazzaro	20		1	1	1	<b>23</b>
Ampl. Sabin	9	4	1		1	<b>15</b>
Scappi Castel San Pietro	12					<b>12</b>
<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>62</b>

## GLI INTERVENTI DIVISI PER AREA

### TOTALE GENERALE

**Aule realizzate o in corso di realizzazione nell'ambito del piano per le 311 aule**

STATO DI AVANZAMENTO A MARZO 2009 - TOTALE GENERALE						
	aule	laboratori	palestre	aula magna	biblioteca	tot. locali
<b>AULE REALIZZATE</b>	70	12	2	3	2	89
<b>RISTRUTTURAZIONI</b>	24		1	2		27
<b>IN COSTRUZIONE</b>	16		1	1		18
<b>PROGETTATE E FINANZIATE</b>	50	6	3	1	2	62
<b>Totale generale</b>	<b>160</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>196</b>



## GLI INTERVENTI DIVISI PER AREA (1)

**Aule realizzate o in corso di realizzazione nell'ambito del piano per le 311 aule**

1 - Bologna - Casalecchio di Reno - S.Lazzaro di Savena						
	aule	laboratori	palestre	aula magna	biblioteca	tot. locali
Copernico	10			1	1	12
Da Vinci presso Belluzzi	9	2	1			12
Minghetti succ. Stradellaccio	2					2
Fermi, sede staccata S.L.	5		1			6
Galvani	17		1	1		19
Sabin	9	4	1		1	15
ISART Cartolerie	7			1		8
Isart via Varthema	16					16
PT Da Vinci Casalecchio	4					4
Mattei di San Lazzaro	20		1	1	1	23
<b>Totale</b>	<b>99</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>117</b>



## GLI INTERVENTI DIVISI PER AREA (2)

**Aule realizzate o in corso di realizzazione nell'ambito del piano per le 311 aule**

2 - Area di pianura						
	aule	laboratori	palestre	aula magna	biblioteca	tot. locali
G. Bruno (Budrio)	2	-1				1
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>				<b>1</b>
3 - Area di montagna						
	aule	laboratori	palestre	aula magna	biblioteca	tot. locali
Caduti della Direttissima di Castiglione P.	2			1		3
Polo di Porretta	16	13	1		1	31
Ferrarini di Sasso Marconi	1					1
Scappi Casalecchio (*)	6					6
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>41</b>
(*) Qui collocato perché risponde all'utenza Alta e Media Valle del Reno						



## GLI INTERVENTI DIVISI PER AREA (3)

**Aule realizzate o in corso di realizzazione nell'ambito del piano per le 311 aule**

### 4 - Nuovo Circondario imolese

	aule	laboratori	palestre	aula magna	biblioteca	tot. locali
Scarabelli convitto	4					4
Scarabelli ex blocco bagni	8					8
Rambaldi ex IAL	4					4
Rambaldi custode IAL	2					2
Ghini	4		1	2		7
Scappi Castel San Pietro	12					12
<b>Totale</b>	<b>34</b>		<b>1</b>	<b>2</b>		<b>37</b>



# IL PROSSIMO MANDATO

---

**Al termine del primo quinquennio,  
di 311 aule previste  
ne sono state realizzate, programmate e finanziate 160.**

**Rimangono quindi da realizzare 151 aule presso:**

- **ITI G.Bruno ( Budrio)**
- **nuovo Liceo c/o ITCS R.Luxembourg (v. della Volta)**
- **ISIS Archimede (S. Giovanni in P.)**
- **trasformazione dell' IPSIA Fioravanti**
- **riqualificazione ITIS O. Belluzzi**
- **ITAS A. Serpieri**
  
- **pacchetto di 30/40 aule da destinarsi**