

## ALLEGATO 4 ALL'ELABORATO 8 – ACCORDO DI PROGRAMMA PARCO LOGISTICO IN COMUNE DI VALSAMOGGIA

### CRONOPROGRAMMA – FASI DI INTERVENTO

Entro 31 maggio 2023	TRASMISSIONE DI TUTTI I DOCUMENTI DEFINITIVI DAL COMUNE A CITTA' METROPOLITANA
Entro 5 giugno 2023	TRASMISSIONE DA CITTA' METROPOLITANA AD ARPAE-SAC
Entro 15 giugno 2023	TRASMISSIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA DA ARPAE SAC A CITTA' METROPOLITANA
Entro 25 luglio 2023	Approvazione modifica Accordo Territoriale Intercomunale del 12/5/2012 DETERMINAZIONI di: - REGIONE EMILIA-ROMAGNA (con Valsat PTM e PUMS) - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA (con Valsat PSC RUE e POC Valsamoggia) - COMUNE DI VALSAMOGGIA
Entro 31 agosto 2023	Rilievi e prove su aree interessate dalla nuova viabilità
25 ottobre 2023	Conferenza dei Servizi conclusiva
Entro 3 novembre 2023	Sottoscrizione Accordo – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DI APPROVAZIONE DELL'AdP e sua pubblicazione sul BURERT (vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere infrastrutturali)
Entro 10 novembre 2023	CONVENZIONAMENTO PUA
Entro 15 novembre 2023	(15 gg. dopo il vincolo preordinato all'esproprio) Decreto di occupazione d'urgenza. Avviso di immissione in possesso per occupazione d'urgenza - OCCUPAZIONE AREE PER REALIZZAZIONE VIABILITA'
Entro 13 novembre 2023	PRESENTAZIONE TITOLI EDILIZI OPERE INFRASTRUTTURALI ESTERNE AL COMPARTO
Entro 15 novembre 2023	(subito dopo la sottoscrizione della convenzione): PRESENTAZIONE TITOLI EDILIZI OPERE INTERNE AL COMPARTO

- Entro 20 dicembre 2023 (36 gg dopo la presentazione *in ipotesi di prima conferenza i servizi favorevole*) RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE OPERE INFRASTRUTTURALI ESTERNE AL COMPARTO
- Entro 20 dicembre 2023 (34 gg. dopo la presentazione *in ipotesi di prima conferenza i servizi favorevole*) RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE OPERE INTERNE AL COMPARTO
- Dal 20 dicembre 2023 CANTIERIZZAZIONI STRALCI OPERE INFRASTRUTTURALI ESTERNE AL COMPARTO
- Entro 15 gennaio 2024 CANTIERIZZAZIONE AREA PARCO LOGISTICO
- Entro 15 febbraio 2024 (60 gg da rilascio autorizzazioni) DEMOLIZIONI E BONIFICHE
- Entro 30 novembre 2024 (10/12 mesi dalla prima cantierizzazione) ESECUZIONE OPERE ESTERNE AL COMPARTO
- Entro 31 marzo 2025 (12/14 mesi dalle demolizioni e bonifiche) ESECUZIONE OPERE INTERNE AL COMPARTO DEL PARCO LOGISTICO
- Entro 31 maggio 2025 AVVIO DELL'ATTIVITA' LOGISTICA